



ОТЗЫВ

**о проделанной работе на строительстве перехода
«Новосибирское РНУ. НПС Каштан МН «Анжеро-Судженск-Красноярск» Ду 1000 мм.
Замена основной нитки ППМН р. Тяжин, 168 км. Реконструкция»**

В период с 25.08.2008 года по 03.09.2008 года по заказу ЗАО «Стройсистема» ООО «СП ВИС-МОС» выполняло прокладку дюкера нефтепровода диаметром 1020 мм длиной 471 метр под рекой Тяжин методом горизонтально-направленного бурения.

Переход нефтепровода выполнен буровым комплексом PD-250. Скважина под нефтепровод была расширена до диаметра 1400 мм.

В геологическом разрезе по траектории скважин преобладали аллювиальные отложения, представленные водонасыщенным пылеватым песком, супесями и суглинками. Бурение, расширение и протаскивание трубопроводов было выполнено с соблюдением всех требований проектной документации, нормативных документов и сроков выполнения работ, указанных в договоре.

Изоляция трубопроводов выполнялось из экструдированного полиэтилена в заводских условиях, изоляция сварных стыков выполнялась в построечных условиях термоусаживающими манжетами «DIRAX».

Процесс протаскивание трубопровода в скважину продолжался около 4 часов, а максимальное тяговое усилие буровой установки не превышало 65 тонн.

Все этапы работы предприятия ООО «СП ВИС-МОС» по строительству переходов через р. Тяжин выполнены на высоком профессиональном и техническом уровне, что стало возможным благодаря квалификации бурового персонала и технической оснащенности предприятия.

Генеральный директор



А.К. Слесарюк

ЗАО «Стройсистема»
Россия, 127083, г. Москва,
Петровско-Разумовская аллея, д. 12а
Почтовый адрес: 644012, г. Омск, а/я 9012
Тел./факс: (3812) 52-91-54, 52-76-80
E-mail: stroysistema@mail.ru

ИНН 7714665444 КПП 771401001
Р/счет 40702810100000002575
в ООО «Витас Банк» г. Москва
К/счет 30101810700000000398
БИК 044585398